VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Lagning ljósleiðara í Bláskógabyggð		Bláskógabyggð		
Fundarefni		**Fundarstaður**		**Nr. fundar**
Verkfundur #12		Aratunga		#12
Fundarboðari	**Fundarritari**	**Fundardags.**	**Fundartími**	**Dags. Fundarg.**
Guðmundur Daníelsson	Guðmundur Daníelsson	01/07/2020	11:00	27/07/2020

Fundarmenn	Fyrirtæki
Ásta Stefánsdóttir (ÁS)	Bláskógabyggð
Bjarki Hallvarðsson (BH)	SH Leiðarinn
Bjarni Daníelsson (BD)	Bláskógabyggð
Guðmundur Daníelsson (GD)	Bláskógabyggð
Gunnar Skaptason(GS)	Bláskógabyggð
Böðvar Pétursson (BP)	SH Leiðarinn

Fjarverandi	Fyrirtæki
Hörður Davíðsson(HD)	Digriklettur
Sigurjón Hallvarðsson (SH)	SH Leiðarinn
Helgi Kjartansson (HK)	Bláskógabyggð

Dreifing	Fyrirtæki
Fundarmenn	

Dagskrá Fundar	Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar
Skv fundarboði	29/07-2020	11:00

Staða fundargerðar

☐ Í vinnslu ☐ Drög til yfirlestrar ☒ Lokið

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / ags.
1.	**Fundargerð síðasta fundar** Fundargerð síðasta fundar bíður þar til fundarmönnum hefur gefist kostur á að yfirfara fundargerð.	GD
2.	**Útistandandi mál frá síðasta verkfundi** Verktaki ákvað að athuga hvort að strengur sem skemmdist við plægingu rörs á gatnamótum Bræðratunguvega og Biskupstungnabraut væri óskemmdur og tengdi strenginn upp í báða enda. Við mælingu kom í ljós að strengurinn var skemmdur og tók verktaki ákvörðun um að skipta strengnum út. Þeirri útskiptingu er lokið að sögn verktaka.	
3.	**Framgangur við þá áfanga sem unnið er við** Áfangi 8 er lokið. Áfangi 2, verið að tengja síðustu tengitunnu, verður mældur í næstu viku. Áfangi 1 er kominn vel á skrið, áfanginn er langt kominn í plægingu og byrjað að blása heimtaugum. Tengimiðja: Eftir að setja upp kapalrennur í skápana. Færa þarf til slár í miðju skápnum svo að búnaður sé ekki skakkur í skápnum. BH tekur málið að sér.	BH
4.	**Næstu skref og áfangar** Umræða átti sér stað um næstu áfanga í ljósi vegagerðar í verksvæðinu. Ákvörðun um næstu áfanga verður tekin í samráði við verktaka.	
5.	**Önnur mál er varða efni fundarins**	
	BH óskaði eftir að fá sendan mælingalista fyrir áfanga 2. GD sendir.	GD

	GD: Farið var yfir samþykktarferli reikninga og þann tíma sem reikna má að sú yfirferð taki. Teikningar af áföngum 5 og 8 bárust að kvöld 30. júní. Eins og kveðið er á um í útboðsgögnum eru skil á mælingum og teikningum forsenda fyrir samþykkt og greiðslu reikninga.	
	GD óskaði eftir vettvangsferð með verktaka á Skálholt og Laugarás til þess að meta í sameiningu heppilegustu aðferð við lagningu á tilteknum köflum. Ferðin ákveðin þann fimmtudaginn 9.júlí klukkan 9:00.	
	Farið yfir Drumboddstaði og fleiri staði með tilliti til viðbóta. GD bætir við breytingum á teikningar og sendir BH til staðfestingar.	
	Fleira ekki rætt.	

Samþykki verktaka

Samþykki verkkaupa

BH